



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2022

№ 310

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Донецка от 02.08.2018 № 710 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2021 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по строительству ЖКХ, транспорту и связи Попова В.А.

Глава Администрации
города Донецка

Р.В. Кураев

Постановление вносит муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Донецк» за 2021 год

I. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

1. Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее — муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города Донецка от 29.12.2017 № 1390.

2. Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк).

3. Реализация муниципальной программы в 2021 году привела к достижению следующих результатов:

1) По объекту: «Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области» выполнены следующие виды работ:

- а) разработка и составление проекта ландшафтного дизайна;
- б) разработка и составление сметы, проектные разделы;
- в) сопровождение документов в экспертизе проектов и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта и разделов проекта.

4. Достижение перечисленных основных результатов позволило обеспечить:

1) повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства территории проживания;

2) обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

II. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

5. Основные мероприятия муниципальной программы сгруппированы по определенным направлениям в 2 подпрограммы, а именно:

1) подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»»;

2) подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк».

6. Выделение подпрограмм выполнено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

7. В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк». Основное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, в целях реализации которого выполнено следующее мероприятие:

а) мероприятие 1.1.3 «Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества(технические и межевые планы), с целью проведения государственной регистрации прав на них».

В 2021 году в рамках данного мероприятия выполнены работы по объекту: «Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области»:

- разработка и составление проекта ландшафтного дизайна;
- разработка и составление сметы, проектные разделы;
- сопровождение документов в экспертизе проектов и получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта и разделов проекта.

Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

2) основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». В 2021 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2021 год не было предусмотрено.

8. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) основного мероприятия 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», в 2021 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2021 год не было предусмотрено;

2) основное мероприятия 2.2 «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». В 2021 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2021 год не было предусмотрено;

3) основное мероприятия 2.3 «Проведение научно - практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц». В 2021 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2021 год не было предусмотрено.

III. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

9. Контрольные события выполненных мероприятий в соответствии с планом реализации приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

10. В отчетном году не удалось выполнить мероприятия по содействию обустройства мест массового отдыха населения города Донецка (городских парков); по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; по обучению руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства и по проведению научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, поскольку в 2021 году бюджетные средства на их выполнение не были запланированы.

Других факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

V. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

11. Финансирование проводимых программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

12. В 2021 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы
П22мар22-1.007005000000

предусматривалось 200,0 тысяч рублей.

В 2021 году было освоено 200,0 тысяч рублей, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета - 0,0 тысяч рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0,0 тысяч рублей;
- за счет средств местного бюджета - 200,0 тысяч рублей;
- за счет внебюджетных источников – 0,0 тысяч рублей.

13. Процент фактического освоения средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы, составил 100%.

14. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Донецк» за 2021 год представлены в приложении 2 к настоящему Отчету.

VI. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

15. Достижение целей и задач муниципальной программы в 2021 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

1) показатель (индикатор) 1 «Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства», в 2021 году значение показателя не установлено;

2) показатель (индикатор) 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в 2021 году значение показателя не установлено;

3) показатель (индикатор) 1.2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк», по итогам 2021 года значение показателя 16%, запланировано 15%, выполнение 106%;

4) показатель (индикатор) 1.3 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу», в 2021 году значение показателя не установлено;

5) показатель (индикатор) 1.4 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий» - в 2021 году значение показателя не установлено;

6) показатель (индикатор) 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк», в 2021 году значение показателя не установлено;

7) показатель (индикатор) 2.2 «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения» - в 2021 году значение показателя не установлено.

16. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2021 год представлены в приложении 3 к настоящему Отчету.

VII. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

17. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

по показателю (индикатору) 1.2 равна «1»;

18. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1 (1/1) это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

19. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

20. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1) степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета города Донецка, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1 (1/1);

2) степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$200,0 / 200,0 = 1,0;$$

3) эффективность использования средств бюджета города Донецка рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка, безвозмездных поступлений в бюджет города Донецка.

21. Бюджетная эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составила 1 (1/1,0).

22. Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признается высоким, поскольку показатель составляет 1,00.

$$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1,00.$$

VIII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

23. Принимая во внимание, что муниципальная программа в 2021 году реализована высоким уровнем показателей эффективности, необходимо отметить, что продолжение дальнейшей реализации муниципальной программы в 2022-2024 годах считается целесообразным.

24. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на следующий финансовый год и плановый период не требуется.

Управляющий делами
Администрации города Донецка

П22мар22-1.007005000000



О.М. Гуревнина

Приложение 1
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Донецк» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы муниципального образования
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/(ФИО))	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации и	окончания реализации и	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	X	X	X	-	-	-
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2021	31.12.2021	Повышение удовлетворенност и населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем	Работы благоустройству общественной территории выполнены в установленные сроки и в полном объеме	-

П22мар22-1.007005000000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»		
3	Мероприятие 1.1.3 Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества(технические и межевые планы), с целью проведения государственной регистрации прав на них	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2021	31.12.2021	Повышение удовлетворенности населения и муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	В 2021 году получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объектов. Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки	-
4	Контрольное событие Муниципальной программы 1.1.3 Заключение и исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта	Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта: Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области»	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Основное мероприятие 1.2 Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2021	31.12.2021	Повышение удовлетворенности населения и муниципального образования «Город Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	-	На 2021 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы
6	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	X	X	X	-	-	-
7	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2021	31.12.2021	Повышение удовлетворенности населения и муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»	-	На 2021 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2021	31.12.2021	Повышение уровня квалификации руководителей и специалистов в сфере благоустройства и, как следствие, улучшение качества работы в данной сфере	-	На 2021 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы
9	Основное мероприятие 2.3 Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2021	31.12.2021	Освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организация и проведение конференций,	-	На 2021 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных, специализированных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий - в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства; проведение необходимой информационной работы с населением муниципального образования «Города Донецка» для принятия собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий</p>		9
				П22мар22-1.007005000000				

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»
«Город Донецк» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия,	Источники финансирования	Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	

1	2	3	4	5
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»	всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в том числе	всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2 Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.3 Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества(технические и межевые планы), с целью проведения государственной	всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
регистрации прав на них	бюджета			
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	X	X	X
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.4	всего	0,0	0,0	0,0
Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	X	X	X
Мероприятие 1.1.5	всего	0,0	0,0	0,0
Осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов муниципальной собственности	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	X	X	X
Основное мероприятие 1.2	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города	0,0	0,0	0,0
Содействие обустройству мест				

1	2	3	4	5
массового отдыха населения (городских парков)	Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	всего	0,0	0,0	0,0
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства	поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3 Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измере- ния	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020	2021 год	факт	
			год	план		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»						
1	Показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства	процентов	-	-	-	В 2021 году показатель не установлен
Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»						
2	Показатель (индикатор) 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества	процентов	-	-	-	В 2021 году показатель не установлен

1	2	3	4	5	6	7
	общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»					
3	Показатель (индикатор) 1.2 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк»	процентов	2	15	16	Увеличение показателя связано с привлечением граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк», для активного участия в благоустройстве общественных территорий города Донецка
4	Показатель (индикатор) 1.3 Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу	единиц	1	-	-	В 2021 году показатель не установлен
5	Показатель (индикатор) 1.4 Доля обустроенных мест массового отдыха населения городских парков) от общего количества таких территорий	процентов	-	-	-	В 2021 году показатель не установлен
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»						
6	Показатель (индикатор) 2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от	процентов	-	-	-	В 2021 году показатель не установлен

П22мар22-1.007005000000

1	2	3	4	5	6	7
	общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»					
7	Показатель (индикатор) 2.2 Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения	процентов	-	-	-	В 2021 году показатель не установлен