



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021

№ 386

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Донецка от 02.08.2018 № 710 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк»,

### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Попова В.А.

Глава Администрации  
города Донецка

Р.В. Кураев

Постановление вносит муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год

### I. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

1. Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год (далее — муниципальная программа), утвержденная постановлением Администрации города Донецка от 29.12.2017 № 1390 на территории муниципального образования «Город Донецк» начала действовать с 2018 года.

2. Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк).

3. Реализация муниципальной программы в 2020 году привела к достижению следующих результатов:

1) выполнены работы по благоустройству Соборной площади, расположенной на пересечении улицы Советская и переулка Госпитальный в городе Донецке.

В итоге осуществлена реконструкция указанного объекта общей площадью 9190 м<sup>2</sup>;

2) в целях принятия в реестр муниципального имущества выполнены работы по изготовлению технических паспортов на 2 объекта по благоустройству общественных территорий;

3) произведена полная оплата за осуществление строительного контроля и авторского надзора по выполнению благоустроительных работ по объекту: «Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области»;

4) выполнены работы по техническому присоединению для подключения объекта: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» к сетям электроснабжения.

4. Достижение перечисленных основных результатов позволило обеспечить:

1) повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства территории проживания;



2) обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

II. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

5. Основные мероприятия муниципальной программы сгруппированы по определенным направлениям в 2 подпрограммы, а именно:

1) подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»»;

2) подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк».

6. Выделение подпрограмм выполнено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

7. В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк». Основное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, в целях реализации которого выполнялись следующие мероприятия:

а) мероприятие 1.1.2 «Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области».

В 2020 году работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

б) мероприятие 1.1.3 «Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества(технические и межевые планы), с целью проведения государственной регистрации прав на них».

В 2020 году для принятия в реестр муниципального имущества в рамках данного мероприятия выполнены работы по изготовлению технических паспортов на объекты: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» и Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области». Работы выполнены в установленные сроки и в полном объеме;

в) мероприятие 1.1.4 «Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства», в 2020 году в рамках данного мероприятия произведена полная оплата за осуществление строительного контроля и авторского надзора по выполнению благоустроительных работ по объекту: «Благоустройство Соборной площади, на

пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области». Мероприятие выполнено в полном объеме;

г) мероприятие 1.1.5 «Осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов муниципальной собственности», в 2020 году в целях подключения объекта: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» к сетям электроснабжения осуществлены работы по техническому присоединению. Работы выполнены в установленные сроки и в полном объеме;

2) основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». В 2020 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2020 год не было предусмотрено.

8. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) основного мероприятия 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», в 2020 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2020 год не было предусмотрено;

2) основного мероприятия 2.2 «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». В 2020 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2020 год не было предусмотрено;

3) основного мероприятия 2.3 «Проведение научно - практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц». В 2020 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2020 год не было предусмотрено.

### III. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

9. Контрольные события выполненных мероприятий в соответствии с планом реализации приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

### IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

10. В отчетном году не удалось выполнить мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения города Донецка (городских парков); по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; по обучению руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства и по проведению научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием



заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, поскольку в 2020 году бюджетные средства на их выполнение не были запланированы.

Других факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

#### V. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

11. Финансирование проводимых программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

12. В 2020 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы предусматривалось 36295,5 тысяч рублей.

В 2020 году было освоено 36266,3 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 35212,4 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 718,6 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета - 335,3 тысяч рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тысяч рублей.

13. Процент фактического освоения средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы, составил 100%.

14. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год представлены в приложении 2 к настоящему Отчету.

#### VI. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

15. Достижение целей и задач муниципальной программы в 2020 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

1) показатель (индикатор) 1 «Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства», в 2020 году значение показателя не установлено;

2) показатель (индикатор) 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в 2020 году значение показателя не установлено;

3) показатель (индикатор) 1.2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк», по итогам 2020 года значение показателя 2 %, запланировано 12%, выполнение 16%;

4) показатель (индикатор) 1.3 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу» составило 1 единицу при таком же запланированном значении показателя на 2020 год, выполнение 100%;

5) показатель (индикатор) 1.4 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий» - в 2020 году значение показателя не установлено;

6) показатель (индикатор) 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк», в 2020 году значение показателя не установлено;

7) показатель (индикатор) 2.2 «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения» - в 2020 году значение показателя не установлено.

16. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2020 год представлены в приложении 3 к настоящему Отчету.

## VII. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

17. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

по показателю (индикатору) 1.2 равна «0»;

по показателю (индикатору) 1.3 равна «1».

18. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,5 (1/2) это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

19. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

20. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1) степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета города Донецка, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0 (0/0);

2) степень соответствия запланированному уровню расходов за счет



средств бюджета города Донецка оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$335,3 / 364,3 = 0,92;$$

3) эффективность использования средств бюджета города Донецка рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка, безвозмездных поступлений в бюджет города Донецка.

21. Бюджетная эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составила 0 (0/0,92).

22. Уровень реализации муниципальной программы в 2020 году признается низким, поскольку показатель составляет 0,55.

$$0,5 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 0 \times 0,2 = 0,55.$$

VIII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

23. Несмотря на то, что муниципальная программа в 2020 году реализована с недостаточно высоким уровнем показателей эффективности, необходимо отметить, что продолжение дальнейшей реализации муниципальной программы в 2021-2024 годах считается целесообразным.

24. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на следующий финансовый год и плановый период не требуется.

Управляющий делами  
Администрации города Донецка



О.М. Гуревнина

Приложение 1  
к Отчету о реализации муниципальной программы  
Муниципального образования «Город Донецк»  
«Формирование современной городской среды на территории  
Муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год

Сведения  
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы муниципального образования  
«Город Донецк»  
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/(ФИО))	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализа ции не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1	Начальник Муниципального учреждения «Управление жилищ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	X	X	X	-	-	-
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление жилищ, транспорта и связи Администрации города Донецка»	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2020	Повышение удовлетворенности населения муниципального	Работы по благоустройству общественных территорий выполнены в установленном объеме	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образования «Город Донецк»	связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев				образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»		-
3	Мероприятие 1.1.2  Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул.ЖКХ, транспорта и Советская и пер. Госпитальный в связи Администрации города Донецка Ростовской области А.Ю. Журавлев	Начальник Муниципального учреждения «Управление ул.ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2020	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Работы по благоустройству Соборной площади, расположенной на пересечении улицы Советская и переулка Госпитальный в городе Донецке, выполнены в установленные сроки и в полном объеме	-
4	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2  Заключение и исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2020	20.06.2020	31.12.2020	Подписание актов выполненных работ	Заключен муниципальный контракт, выполнены работы в рамках заключенного муниципального контракта в полном объеме, акты выполненных работ подписаны	-
5	Мероприятие 1.1.3  Изготовление технической документации на объекты связи Администрации (муниципального имущества)(технические и межведомственные планы), с целью проведения А.Ю. Журавлев государственной регистрации прав на них	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2020	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	В 2020 году для принятия в реестр муниципального имущества в рамках данного мероприятия выполнены работы по изготовлению технических паспортов на 2 объекта. Работы выполнены в установленные сроки и в полном объеме	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	Получение технических паспортов объектов благоустройства на 2 объектах благоустройства территории	Получены технические паспорта на 2 объекта благоустройства территории: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» и «Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области»	-
7	Мероприятие 1.1.4	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2020	Повышение уровня ответственности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	в 2020 году в рамках данного мероприятия произведена полная оплата за осуществление строительного контроля и авторского надзора по выполнению благоустроительных работ по объекту: «Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области». Мероприятие выполнено в полном объеме	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Мероприятие 1.1.5  Осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов муниципальной собственности	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2020	Повышение удовлетворенности населения муниципальной территории «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	в 2020 году в целях подключения объектов: «Благоустройство и озеленение территории на объекте: Ростовская Федерация, область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина» к сетям электроснабжения	-
9	Основное мероприятие 1.2  Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев	31.12.2024	01.01.2020	31.12.2020	Повышение удовлетворенности населения муниципальной территории «Город Донецк» уровнем благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Работы выполнены в полном объеме	На 2020 год бюджетные средства выполнены на выполнение данного мероприятия не были запланированы
10	Подпрограмма 2  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов образованной муниципальной связи Администрации города Донецка» «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	X	X	X	-	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>специализированных потребителей, кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий - в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства; проведение необходимой информационной работы с населением с муниципальное образования «Города Донецка» для принятия собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий</p>		

Приложение 2  
к Отчету о реализации муниципальной программы  
муниципального образования «Город Донецк»  
за 2020 год

Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование  
современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»  
«Город Донецк» за 2020 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия,	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»	всего	36295,5	36295,5	36266,3
	местный бюджет	364,3	364,3	335,3
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	35212,5	35212,5	35212,4
	- областного бюджета	718,7	718,7	718,6
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	36295,5	36295,5	36266,3
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	всего	364,3	364,3	335,3
	местный бюджет			
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	35212,5	35212,5	35212,4
	- областного бюджета	718,7	718,7	718,6
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	36295,5	36295,5	36266,3
Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в том числе	всего	364,3	364,3	335,3
	местный бюджет			
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	35212,5	35212,5	35212,4
	- областного бюджета	718,7	718,7	718,6
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	36266,9	36266,9	36238,38
Мероприятие 1.1.2 Благоустройство Соборной площади, на пересечении ул. Советская и пер. Госпитальный в городе Донецке Ростовской области	всего	335,7	335,7	307,38
	местный бюджет			
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	35212,5	35212,5	35212,4
	- областного бюджета	718,7	718,7	718,6
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	внебюджетные источники			
	всего			



1	2	3	4	5
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.3	всего	52,0	52,0	26,0
	местный бюджет	52,0	52,0	26,0
Изготовление технической документации на объекты муниципального имущества(технические и межевые планы), с целью проведения государственной регистрации прав на них	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	X	X	X
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.4	всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	X	X	X
Мероприятие 1.1.5	всего	2,0	2,0	1,92
	местный бюджет	2,0	2,0	1,92
Осуществление бюджетных инвестиций в капитальное строительство объектов муниципальной собственности	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка			
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	X	X	X
Основное мероприятие 1.2	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2  Обучение руководителей и специалистов жилищно- коммунального комплекса специалистов жилищно- коммунального комплекса в сфере благоустройства	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3  Проведение научно- практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0



Приложение 3  
к Отчету о реализации муниципальной программы  
муниципального образования «Город Донецк»  
«Формирование современной городской среды на  
территории  
муниципального образования «Город Донецк» за 2020 год

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измере- ний	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год	2020 год		факт	
				план			

1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»						
1	Показатель (индикатор) 1.	процентов	-	-	-	В 2020 году показатель не установлен
Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства						
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»						
2	Показатель (индикатор) 1.1	процентов	-	-	-	В 2020 году показатель не установлен
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»						
3	Показатель (индикатор) 1.2	процентов	13,7	12	2	Уменьшение показателя связано с изменениями, установленными Постановлением Правительства
Доля граждан, принявших участие						

1	2	3	4	5	6	7
	в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк»					Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области
4	Показатель (индикатор) 1.3  Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу	единиц	1	1	1	-
5	Показатель (индикатор) 1.4  Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процентов	0	-	-	В 2020 году показатель не установлен
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»						
6	Показатель (индикатор) 2.1  Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	процентов	-	-	-	В 2020 году показатель не установлен
7	Показатель (индикатор) 2.2  Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения	процентов	0	-	-	В 2020 году показатель не установлен