



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2020

№ 296

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Донецка от 02.08.2018 № 710 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк», от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2019 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Попова В.А.

Первый заместитель главы
Администрации города Донецка

А.А. Чернодуб

Постановление вносит муниципальное учреждение «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2019 год

I. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

1. Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее — муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города Донецка от 29.12.2017 № 1390.

2. Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк).

3. В рамках реализации муниципальной программы в 2019 году были выполнены работы, предусмотренные в рамках основного мероприятия 1.1 «Благоустройство и озеленение территории города Донецка, расположенной в районе многоквартирных домов (далее - МКД) №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина». В результате благоустройства указанной общественной территории было осуществлено:

1) устройство тротуаров и пешеходных дорожек указанной общественной территории из тротуарной плитки;

2) устройство газонов и посадка цветников из лиственных и хвойных пород деревьев, декоративных кустарников;

3) установлены малоархитектурные формы, включая парковые диваны, спортивно - игровое оборудование, беседки, сцену, урны, светильники и парковые фонари;

4) произведена оплата за осуществление строительного контроля и авторского надзора при выполнении благоустроительных работ и озеленения территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина.

4. Выполнение указанных мероприятий позволило обеспечить комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

II. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

5. В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация двух основных мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в целях реализации которого выполнялись следующие мероприятия:

а) мероприятие 1.1.1 «Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина».

В результате проведения мероприятия в 2019 году благоустроено 1,7 га территории и выполнено озеленение территории 6599,0 м², обустроено 3981,2 м² твердых покрытий благоустраиваемой территории. Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

б) мероприятие 1.1.2 «Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства». В 2019 году в рамках данного мероприятия произведена оплата за осуществление строительного контроля по выполнению благоустроительных работ и озеленения территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина. Мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки.

2) основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». В 2019 году работы, направленные на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) города Донецка не осуществлялись, поскольку на 2019 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы.

6. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» в 2019 году реализация основных мероприятий не осуществлялась, поскольку на 2019 год бюджетные средства на их выполнение не были запланированы.

III. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

7. Сведения о степени выполнения контрольных событий муниципальной программы в соответствии с планом реализации приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

8. Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году является выполнение запланированного 1 основного мероприятия.

Указанный фактор повлиял на положительный итог реализации муниципальной программы.

Других факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

V. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы

9. Финансирование проводимых программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов.

10. В 2019 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы предусматривалось 50349,5 тысяч рублей.

В 2019 году было освоено 50136,74 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 48792,19 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 995,76 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета - 348,79 тысяч рублей.

11. Процент фактического освоения средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы, составил 100%.

12. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Донецк» за 2019 год представлены в приложении 2 к настоящему Отчету.

VI. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

13. Достижение целей и задач муниципальной программы в 2019 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

1) «Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства», в 2019 году значение показателя не установлено;

2) «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в 2019 году значение показателя не установлено;

3) «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк», по итогам 2019 года значение показателя 13,7 %, запланировано 9%, выполнение 152,22%;

4) «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу» составило 1 единицу при таком же запланированном значении показателя на 2019 год, выполнение 100%;

5) «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий», значение показателя на 2019

год не установлено;

6) «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк», значение показателя на 2019 год не установлено;

7) «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения», значение показателя на 2019 год не установлено.

14. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2019 год представлены в приложении 3 к настоящему Отчету.

VII. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

15. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

по показателю (индикатору) 1.2 равна «1»;

по показателю (индикатору) 1.3 равна «1».

16. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1 (2/2) это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

17. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

18. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1) степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета города Донецка, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0 (0/0);

2) степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка оценивается как отношение фактически

произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$348,8 / 349,5 = 1;$$

3) эффективность использования средств бюджета города Донецка рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка, безвозмездных поступлений в бюджет города Донецка.

19. Бюджетная эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составила 0 (0/1).

20. Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году признается высоким, поскольку показатель составляет 1.

$$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 0 \times 0,2 = 1.$$

VIII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

21. Муниципальная программа в 2019 году реализована с высоким уровнем показателей эффективности, необходимо отметить, что продолжение дальнейшей реализации муниципальной программы в 2020-2024 годах считается целесообразным.

22. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на следующий финансовый год и плановый период не требуется.

Управляющий делами
Администрации города Донецка



О.М. Гуревнина

Приложение 1
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Донецк» за 2019 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы муниципального образования
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/(ФИО))	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	X	X	X	X	X	X
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественной территории муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2019	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем	В рамках данного основного мероприятия выполнено 2 мероприятия, что позволило повысить уровень благоустройства общественных	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	территорий муниципального образования «Город Донецк»	-
3	Мероприятие 1.1.1 Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина	Начальник Муниципального управления «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Выполнение мероприятия повысило уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	-
4	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина	Начальник Муниципального управления «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	31.12.2019	X	31.12.2019	Благоустроить общественную территорию города Донецка в районе домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина	Благоустроена общественная территория города Донецка в районе №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала вдоль проспекта Ленина	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	<p>Мероприятие 1.1.2</p> <p>Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства</p>	<p>Начальник Муниципального учреждения ЖКХ, «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» А.Ю. Журавлев</p>	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2019	<p>Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»</p>	<p>В 2019 году в рамках данного мероприятия произведена оплата за осуществление строительного контроля и авторского надзора при выполнении благоустроительных работ и озеленения территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина.</p> <p>Выполнение мероприятия повысило уровень благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»</p>	-
6	<p>Основное мероприятие 1.2</p> <p>Содействие обустройству мест отдыха населения (городских парков)</p>	<p>Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.</p>	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2019	<p>Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)</p>	<p>Основное мероприятие не выполнено</p>	<p>На 2019 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	X	X	X	X	X	X
8	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2019	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»	Основное мероприятие выполнено	На 2019 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы
9	Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей специалистов жилищно-коммунального комплекса сфере благоустройства	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2019	Повышение уровня квалификации руководителей специалистов в сфере благоустройства и, как следствие, улучшение качества работы в данной сфере	Основное мероприятие выполнено	На 2019 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Основное мероприятие 2.3 Проведение научно - практических конференций, семинаров, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» Журавлев А.Ю.	31.12.2024	01.01.2019	31.12.2019	Освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организация проведения конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных,	Основное мероприятие выполнено	На 2019 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>специализированных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий - в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства; проведение необходимой информационной работы с населением муниципального образования «Города Донецка» для принятия собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий</p>		

Приложение 2
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк»
за 2019 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»
«Город Донецк» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия,	Источники финансирования	Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»	всего	50349,2	50349,5	50136,7
	местный бюджет	349,5	349,5	348,8
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	49000,00	49000,00	48792,2
	- областного бюджета	1000,00	1000,00	995,8
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	50349,2	50349,5	50136,7
	местный бюджет	349,5	349,5	348,8
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	49000,00	49000,00	48792,2
	- областного бюджета	1000,00	1000,00	995,8
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	50349,2	50349,5	50136,7
	местный бюджет	349,5	349,5	348,8
Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в том числе	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	49000,00	49000,00	48792,2
	- областного бюджета	1000,00	1000,00	995,8
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.1	всего	50349,2	50349,5	50136,7
	местный бюджет	349,5	349,5	348,8
Благоустройство и озеленение территории на объекте: Российская Федерация, Ростовская область, город Донецк, район домов №№ 4,3,18/1,18/2,22 квартала 12 вдоль проспекта Ленина	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	49000,0	49000,0	48792,2
	- областного бюджета	1000,0	1000,0	995,8
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.2	всего	200,0	200,0	200,0
	местный бюджет	200,0	200,0	200,0
Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	бюджета			
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей специалистов жилищно-коммунального комплекса специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства и	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
Основное мероприятие 2.3 Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			

Приложение 3
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Донецк» за 2019 год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»						
1	Показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк	процентов	12	-	-	В 2019 году показатель не установлен
Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»						
2	Показатель (индикатор) 1.1 Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк	процентов	10	-	-	В 2019 году показатель не установлен
3	Показатель (индикатор) 1.2 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном	процентов	X	9	13,7	Увеличение показателя связано с привлечением граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк, для активного участия в благоустройстве общественных территорий города Донецка

1	2	3	4	5	6	7
	образования «Город Донецк»					
4	Показатель (индикатор) 1.3 Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу	единиц	1	1	1	Отклонение значения показателя отсутствует
5	Показатель (индикатор) 1.4 Доля обустроенных мест массового отдыха населения городских парков	процентов	0	0	0	В 2019 году показатель не установлен
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»						
6	Показатель (индикатор) 2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	процентов	25	-	-	В 2019 году показатель не установлен
7	Показатель (индикатор) 2.2 Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения	процентов	0	0	0	В 2019 году показатель не установлен