



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДОНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2023

№ 139

Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Донецка от 02.08.2018 № 710 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ», от 14.09.2018 № 915 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Донецк»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» за 2022 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Донецка по ЖКХ, транспорту и связи Журавлева А.Ю.

Глава Администрации
города Донецка

Р.В.Кураев

Постановление вносит
Муниципальное учреждение
«Управление ЖКХ, транспорта
и связи Администрации города Донецка»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Донецк» за 2022 год

I. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

1. Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее — муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации города Донецка от 29.12.2017 № 1390.

2. Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк» (далее – город Донецк).

3. Реализация муниципальной программы в **2022** году привела к достижению следующих результатов:

1) По объекту: Благоустройство общественной территории: город Донецк южнее ориентира «многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Городская, 17/21» выполнена установка ограждения данной территории;

2) По объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, находящейся по адресу: город Донецк, ул. Некрасова, земельный участок 44А» произведена оплата и получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.

4. Достижение перечисленных основных результатов позволило обеспечить:

1) повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства территории проживания;

2) обеспечение комфортных условий для проживания и отдыха населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

II. Перечень основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

5. Основные мероприятия муниципальной программы сгруппированы по определенным направлениям в 2 подпрограммы, а именно:

1) подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»»;

2) подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк».

6. Выделение подпрограмм выполнено непосредственно в соответствии с целью муниципальной программы – повышение качества и комфорта проживания населения на территории муниципального образования «Город Донецк».

7. В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк». Основное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, в целях реализации которого выполнено мероприятие 1.1.6 «Благоустройство общественной территории: город Донецк южнее ориентира «многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Городская, 17/21».

В 2022 году в рамках данного мероприятия выполнена установка ограждения данной территории.

Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки;

2) основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». В 2022 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2022 год не было предусмотрено.

8. В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк» предполагалась реализация следующих основных мероприятий:

1) основного мероприятия 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». Основное мероприятие выполнено в полном объеме и в установленные сроки, в целях реализации которого выполнено следующее мероприятие:

а) мероприятие 2.1.4 Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства.

В 2022 году в рамках данного мероприятия получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости на выполнение работы по объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, находящейся по адресу: город Донецк, ул. Некрасова, земельный участок 44А».

Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки;

2) основное мероприятия 2.2 «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». В 2022 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2022 год не было предусмотрено;

3) основное мероприятия 2.3 «Проведение научно - практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц». В 2022 году реализация мероприятия не осуществлялась, финансирование мероприятия на 2022 год не было предусмотрено.

III. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

9. Контрольные события выполненных мероприятий в соответствии с планом реализации приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

10. В отчетном году не удалось выполнить мероприятия по содействию обустройства мест массового отдыха населения города Донецка (городских парков); по обучению руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства и по проведению научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц, поскольку в 2022 году бюджетные средства на их выполнение не были запланированы.

Других факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

V. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

11. Финансирование проводимых программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета.

12. В 2022 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы

предусматривалось 175,0 тысяч рублей.

В 2022 году было освоено 175,0 тысяч рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0,0 тысяч рублей;

за счет средств областного бюджета – 0,0 тысяч рублей;

за счет средств местного бюджета - 175,0 тысяч рублей;

за счет внебюджетных источников – 0,0 тысяч рублей.

13. Процент фактического освоения средств, предусмотренных для реализации муниципальной программы, составил 100%.

14. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк за 2022 год представлены в приложении 2 к настоящему Отчету.

VI. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

15. Достижение целей и задач муниципальной программы в 2022 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикаторов):

1) показатель (индикатор) 1 «Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства», в 2022 году значение показателя не установлено;

2) показатель (индикатор) 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в 2022 году значение показателя не установлено;

3) показатель (индикатор) 1.2 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк», по итогам 2022 года значение показателя 17,6%, запланировано 20%, выполнение 88%;

4) показатель (индикатор) 1.3 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу» составило 1 единицу при таком же запланированном значении показателя на 2022 год, выполнение 100%;

5) показатель (индикатор) 1.4 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий» - в 2022 году значение показателя не установлено;

6) показатель (индикатор) 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк», в 2022 году значение показателя не установлено;

7) показатель (индикатор) 2.2 «Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения» - в 2022 году значение показателя не установлено.

16. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2022 год представлены в приложении 3 к настоящему Отчету.

VII. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

17. Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

1. по показателю (индикатору) 1.2 равна «0»;

2. по показателю (индикатору) 1.3 равна «1»;

18. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет **0,5 (1/2)** это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

19. Степень реализации всех основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет **1 (2/2)**, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

20. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1) степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета города Донецка, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет **1 (2/2)**;

2) степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$174,0 / 175,0 = 0,99;$$

3) эффективность использования средств бюджета города Донецка рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города Донецка, безвозмездных поступлений в бюджет города Донецка.

21. Бюджетная эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составила **1 (1/0,99)**.

22. Уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признается удовлетворительным, поскольку показатель составляет **0,75**.

$$0,5 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,75.$$

VIII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и корректировке целевых показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период)

23. Принимая во внимание, что муниципальная программа в 2022 году реализована с удовлетворительным уровнем показателей эффективности, необходимо отметить, что продолжение дальнейшей реализации муниципальной программы в **2023-2024** годах считается целесообразным.

24. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на следующий финансовый год и плановый период не требуется.

Управляющий делами
Администрации города Донецка



Д.В. Китаева

Приложение 1
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования «Город Донецк» за 2022год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы муниципального образования
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/(ФИО))	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/реализаци и не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муни- ципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	-	-	-
2	Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город	Начальник Муниципальног о учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк»	Работы благоустройству общественной территории выполнены в установленные сроки	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Донецк»	связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай				уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	и в полном объеме	-
3	Мероприятие 1.1.6 Благоустройство общественной территории: город Донецк южнее ориентира «многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Городская, 17/21"»	Начальник Муниципального о учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	В 2022 году выполнены работы по ограждению территории по объекту: город Донецк южнее ориентира «многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Городская, 17/21	-
4	Контрольное событие Муниципальной программы 1.1.6 Заключение и исполнение муниципального контракта	Начальник Муни- ципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Подписание акта выполненных работ	Заключен муниципальный контракт, выполнены работы в рамках заключенного муниципального контракта в полном объеме, акт выполненных работ подписан.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Основное мероприятие 1.2 Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения муниципалитета «Город Донецк» уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	-	На 2022 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы
6	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	X	X	X	-	-	-
7	Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения муниципалитета «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»	Получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Мероприятие 2.1.4 Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения муниципального образования «Город Донецк» уровнем благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Донецк»	В 2022 году в рамках данного мероприятия получено положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство детской игровой площадки, находящейся по адресу: город Донецк, ул. Некрасова, земельный участок 44А»	-
9	Контрольное событие Муниципальной программы 2.1.4 Заключение и исполнение муниципального контракта	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Подписание акта выполненных работ	Заключен муниципальный контракт, выполнены работы в рамках заключенного муниципального контракта в полном объеме, акт выполненных работ подписан.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Повышение уровня квалификации и специалистов в сфере благоустройства и, как следствие, улучшение качества работы в данной сфере	-	На 2022 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы
11	Основное мероприятие 2.3 Проведение научных практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	Начальник Муниципального учреждения «Управление ЖКХ, транспорта и связи Администрации города Донецка» О.А. Грицай	31.12.2024	01.01.2022	31.12.2022	Освещение в средствах массовой информации изменений законодательства, затрагивающих права и обязанности граждан и организаций в сфере благоустройства; организация и проведение конференций,	-	На 2022 год бюджетные средства на выполнение данного мероприятия не были запланированы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						семинаров, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных, специализированных потребительских кооперативов, организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства, и иных мероприятий - в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере благоустройства; проведение необходимой информационной работы с населением муниципального образования «Города Донецка» для принятия собственниками осознанных решений в сфере благоустройства территорий		

Приложение 2
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк» за 2022 год

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы муниципального образования «Город Донецк» «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»
«Город Донецк» за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия,	Источники финансирования	Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»	всего	175,0	175,0	174,0
	местный бюджет	175,0	175,0	174,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»	всего	150,0	150,0	150,0
	местный бюджет	150,0	150,0	150,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк», в том числе	всего	150,0	150,0	150,0
	местный бюджет	150,0	150,0	150,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1.6 Благоустройство общественной территории: город Донецк южнее ориентира «многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Городская, 17/21"	всего	150,0	150,0	150,0
	местный бюджет	150,0	150,0	150,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.2 Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5
	ЖКХ			
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»	всего	25,0	25,0	24,0
	местный бюджет	25,0	25,0	24,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	всего	25,0	25,0	24,0
	местный бюджет	25,0	25,0	24,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1.4 Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля, включая авторский надзор	всего	25,0	25,0	24,0
	местный бюджет	25,0	25,0	24,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	бюджета			

1	2	3	4	5
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства и объектов благоустройства	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3 Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц	всего	0,0	0,0	0,0
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления в бюджет города Донецка	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0
	- федерального бюджета	0,0	0,0	0,0
	- областного бюджета	0,0	0,0	0,0
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение 3
к Отчету о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Город Донецк»
«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования «Город
Донецк» за 2022год

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измере- ния	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год			
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа муниципального образования «Город Донецк» «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Донецк»							
1	Показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных объектов в муниципальном образовании «Город Донецк» от общего количества объектов, требующих благоустройства	процентов	-	-	-	В 2022 году показатель не установлен	
Подпрограмма 1 «Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»							
2	Показатель (индикатор) 1.1	процентов	-	-	-	В 2022 году показатель не установлен	

П7фс23-1.007005000000

1	2	3	4	5	6	7
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Донецк»					
3	Показатель (индикатор) 1.2 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк»	процентов	16	20	17,6	Уменьшение показателя связано с недостаточным привлечением граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Донецк», для активного участия в благоустройстве общественных территорий города Донецка
4	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу	единиц	-	1	1	-
5	Показатель (индикатор) 1.4 Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий	процентов	-	-	-	В 2022 году показатель не установлен
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»						
6	Показатель (индикатор) 2.1	процентов	-	-	-	В 2022 году показатель не установлен

П7fe23-1.007005000000

1	2	3	4	5	6	7
	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Донецк»					
7	Показатель (индикатор) 2.2 Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения	процентов	-	-	-	В 2022 году показатель не установлен